

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor Total	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	163.860,00	100,00%	111.448,88	68,01%	4.648,10	2,84%	2.760,48	1,68%	3.585,35	2,19%	6.429,29	3,92%	7.475,34	4,56%	6.706,79	4,09%	4.170,16	2,54%	3.672,86	2,24%	12.962,75	7,91%	163.860,00	100,00%
2.0	FUNDAÇÃO	242.536,34	100,00%	-	0,00%	242.536,34	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	242.536,34	100,00%
3.0	ESTRUTURA	437.353,13	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	116.436,39	26,62%	111.663,55	25,53%	209.253,20	47,85%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	437.353,13	100,00%
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	199.973,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	99.986,78	50,00%	99.986,78	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	199.973,95	100,00%
5.0	COBERTURA	78.089,96	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78.089,96	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	78.089,96	100,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.130,72	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.666,14	20,32%	10.462,58	79,68%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.130,72	100,00%
7.0	ESQUADRIAS	297.785,16	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	43.780,79	19,22%	163.984,43	80,78%	-	0,00%	-	0,00%	297.785,16	100,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	69.421,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.421,57	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.421,57	100,00%
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	117.645,42	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	71.905,09	61,12%	45.740,33	38,88%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	117.645,42	100,00%
10.0	REVESTIMENTO DE TETO	33.613,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.613,44	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.613,44	100,00%
11.0	PINTURA	69.730,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	69.730,95	100,00%	-	0,00%	69.730,95	100,00%
12.0	MARMORIARIA	11.373,99	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	11.373,99	100,00%
13.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	61.530,83	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	61.530,83	100,00%
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	206.271,69	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	27.604,81	13,38%	38.582,84	18,71%	-	0,00%	140.074,04	67,91%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	206.271,69	100,00%
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	225.174,15	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	34.158,28	15,17%	-	0,00%	-	0,00%	191.015,87	84,83%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	225.174,15	100,00%
16.0	CLIMATIZAÇÃO	113.637,77	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	113.637,77	100,00%	-	0,00%	113.637,77	100,00%
17.0	ÁGUA E VOZ	8.285,52	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.285,52	100,00%	-	0,00%	8.285,52	100,00%
18.0	CASES MEDICINAIS	15.775,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.775,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.775,74	100,00%
19.0	URBANIZAÇÃO	123.021,36	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	123.021,36	100,00%	123.021,36	100,00%
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.807,72	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.807,72	100,00%
VALOR TOTAL		2.423.999,12	100,00%	111.448,88	4,60%	247.184,44	10,20%	146.801,68	6,06%	180.668,16	7,87%	341.907,59	14,11%	397.531,11	16,40%	356.665,29	14,71%	221.768,03	9,15%	195.327,20	8,06%	214.686,75	8,86%	2.423.999,12	100,00%
VALOR ACUMULADO		2.423.999,12	100,00%	111.448,88	4,60%	358.633,32	14,80%	505.435,00	20,85%	686.103,16	28,72%	1.028.010,74	42,82%	1.435.547,85	59,22%	1.792.207,14	73,94%	2.013.975,17	83,08%	2.209.302,37	91,14%	2.423.999,12	100,00%	2.423.999,12	100,00%

Maycon Henrique Moraes Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA MT 51648