



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DE ATENDIMENTO A SAÚDE
 LOCAL: RUA CAMPO GRANDE, S/N, COHAB MARECHAL RONDON - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT
 DATA: 12/12/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	6.852,01	12,59	6.860,18	12,60	6.757,83	12,41	6.872,16	12,62	6.555,85	12,04	7.012,07	12,88	6.699,58	12,31	6.831,87	12,55	54.441,54	4,18
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	61.334,75	100,00	-		-		-		-		-		-		-		61.334,75	4,71
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL																			
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	15.632,64	100,00	-		-		-		-		-		-		-		15.632,64	1,20
4.0	FUNDAÇÃO	49.887,05	100,00	-		-		-		-		-		-		-		49.887,05	3,83
5.0	ESTRUTURA	-		138.899,57	80,00	34.724,89	20,00	-		-		-		-		-		173.624,46	13,32
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		-		17.338,36	100,00	-		-		-		-		-		17.338,36	1,33
7.0	ABRIGO DO COMPRESSOR	-		-		764,92	100,00	-		-		-		-		-		764,92	0,06
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		78.822,22	100,00	-		-		-		-		-		78.822,22	6,05
9.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		10.770,95	10,00	96.938,51	90,00	-		107.709,45	8,26
10.0	COBERTURAS	-		-		-		139.172,77	95,00	7.324,88	5,00	-		-		-		146.497,65	11,24
11.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		44.175,17	40,00	66.262,75	60,00	-		-		110.437,92	8,47
12.0	PISOS	-		-		-		-		26.288,89	40,00	39.433,34	60,00	-		-		65.722,23	5,04
13.0	FORRO	-		-		-		-		-		-		6.886,94	100,00	-		6.886,94	0,53
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.891,26	5,00	9.782,51	10,00	9.782,51	10,00	9.782,51	10,00	24.456,28	25,00	14.673,77	15,00	14.673,77	15,00	9.782,51	10,00	97.825,12	7,51
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.343,03	5,00	8.686,06	10,00	8.686,06	10,00	8.686,06	10,00	26.058,17	30,00	13.029,09	15,00	8.686,06	10,00	8.686,06	10,00	86.860,57	6,66
16.0	LÓGICA	-		-		-		-		10.993,03	50,00	10.993,03	50,00	-		-		21.986,06	1,69
17.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		-		-		-		-		-		2.863,35	100,00	2.863,35	0,22
18.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		-		-		7.083,36	100,00	7.083,36	0,54
19.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		83.780,47	100,00	83.780,47	6,43
ABRIGO DE RESÍDUOS																			
20.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.395,92	100,00	-		-		-		-		-		-		-		2.395,92	0,18
21.0	FUNDAÇÃO	6.248,66	100,00	-		-		-		-		-		-		-		6.248,66	0,48
22.0	ESTRUTURA	11.636,48	100,00	-		-		-		-		-		-		-		11.636,48	0,89
23.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	817,81	100,00	-		-		-		-		-		-		-		817,81	0,06
24.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		-		4.900,94	100,00	-		-		-		-		-		4.900,94	0,38
25.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		-		5.697,59	100,00	-		-		5.697,59	0,44
26.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		9.061,63	100,00	-		-		-		9.061,63	0,70
27.0	PISOS	-		-		-		-		2.036,21	100,00	-		-		-		2.036,21	0,16
28.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		-		-		3.709,86	100,00	3.709,86	0,28
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS																			
29.0	PISOS	-		-		-		-		-		-		26.501,84	60,00	17.667,89	40,00	44.169,73	3,39
30.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		-		-		7.259,56	100,00	7.259,56	0,56
31.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		-		-		15.887,84	100,00	15.887,84	1,22
VALOR TOTAL		164.039,61	12,59	164.228,32	12,60	161.777,73	12,41	164.513,49	12,62	156.950,11	12,04	167.872,58	12,88	160.386,68	12,31	163.552,77	12,55	1.303.321,29	100,00
VALOR ACUMULADO		164.039,61	12,59	328.267,92	25,19	490.045,65	37,60	654.559,14	50,22	811.509,26	62,26	979.381,84	75,15	1.139.768,52	87,45	1.303.321,29	100,00	1.303.321,29	100,00

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090

Assinado digitalmente por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA:06059860109
 DN: cn=YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA:06059860109 c=BR o=ICP-Brasil ou=11587975000184
 Motivo: Eu sou o autor deste documento
 Local:
 Data: 2022-12-12 10:52:04:00